

PROTOKÓŁ Nr 24/08
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy

w dniu 19 sierpnia 2008 roku

Posiedzenie trwało od godz. 9⁰⁰ do 14⁰⁰ (od godz. 9⁰⁰ - 10⁰⁰ w sali Urzędu Gminy, od godz. 10⁰⁰ - 14⁰⁰ w terenie).

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji:

1. Marek Jeromin
2. Irena Hofman
3. Dariusz Krejpcio
4. Marek Huszcza
5. Maria Warakomska

W posiedzeniu udział wziął Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady, Pan Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG (listy obecności w załączeniu do protokołu).

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Rozpatrzenie bieżących spraw.
4. Zapoznanie z inwestycjami prowadzonymi przez UG (budowa sali sportowej w Płocicznie-Tartak).
5. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1

Pan Marek Jeromin – Przewodniczący Komisji powitał zebranych i stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 100 % ustawowego składu Komisji, podejmowane opinie, wnioski są prawomocne.

Ad. 2

Do protokołu Nr 23 posiedzenia Komisji z dnia 11 lipca 2008 r. nie wniesiono uwag wobec czego protokół został przyjęty przez Komisję.

Ad. 3

Komisja została zapoznana przez Przewodniczącego rady Gminy z bieżącymi sprawami dotyczącymi działalności Urzędu Gminy między innymi o rozpoczęciu budowy dróg dojazdowych do wiatraków i problemów z tym związanych.

Ad. 4

Komisja w obecności Pana Dariusza Saweliewa – Kierownika Ref. ds. PSG udała się do Sobolewa w celu lustracji wykonania budowy garażu przy OSP w tej miejscowości. Wprawdzie budynek nie przeszedł jeszcze faktycznego odbioru, zdaniem komisji występuje kilka niedociągnięć w pracach wykonawczych np.:

- wykończenie elewacji nie jest położone równomiernie i nie na całej powierzchni,
- opaska wykonana wokół budynku z kostki ułożona nierówno i niedokładnie,
- dach jest wykonany prowizorycznie, deskowanie i papa bez podbicia, co będzie powodowało podwiewanie śniegu i padanie deszczu na ścianę od jej wierzchołka co może skutkować odstawianiem warstwy izolacyjnej od muru,
- w/g komisji wskazana była budowa dachu zgodnie z planem tak jak będzie wyglądał budynek po jego rozbudowie.

Należy nadmienić, że żaden z członków komisji nie jest specjalistą z budownictwa, uwagi wpłynęły z własnych doświadczeń i bieżących obserwacji.

Kolejnym miejscem do którego udała się komisja było Płociczno-Taratk a celem było obejrzenie postępów przy budowie sali sportowej. Poprzednio komisja była tam 14 maja br. od tego czasu prace postąpiły do przodu, jednak w/g opinii komisji nastąpiło ich spowolnienie. Ciągłe pojawiające się problemy związane z np. ogrzewaniem, oświetleniem, ociepleniem dachu, wentylacją z jednej strony wyraźnie spowalniają inwestycje, z drugiej strony trochę dziwią z tego powodu, że takie podstawowe rzeczy powine być rozwiązane przed rozpoczęciem budowy. Optycznie przez te trzy miesiące niewiele zmieniło się w wyglądzie sali i wydaje się, że realny czas ukończenia inwestycji łącznie z odbudową boiska i wykonaniem ogrodzenia to wiosna przyszłego roku.

Ad. 6

Zamknięcia posiedzenia dokonał Pan Marek Jeromin – Przewodniczący Komisji, podziękował za udział w posiedzeniu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:

Irena Hofman

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Marek Jeromin